



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Βαθμός Ασφαλείας:

Ιωάννινα: 23/ 06 /2025

Αριθ. Πρωτ. :

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη
Πληροφορίες : Α.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Τ.Κ. : 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 26513 66663
 : 26513 66100
Email : adreask21@gmail.com

ΠΡΟΣ: Διοικητή του Νοσοκομείου

ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Διεύθυνση του Νοσοκομείου
2. Υποδ. Τεχνικού /Φ/

ΚΟΙΝ: 1

ΘΕΜΑ: Επικινδυνότητα Στέγης Χειρουργείων – Ανάγκη Άμεσης Παρέμβασης

ΣΧΕΤ.:

Σας ενημερώνουμε ότι στις 21 Ιουνίου 2025, έπειτα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και κατόπιν επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε στη στέγη του κτιρίου των Χειρουργείων, διαπιστώθηκαν σοβαρές φθορές και εισροή υδάτων σε διάφορους χώρους. Τα προβλήματα αυτά, τα οποία έχουν χρονίσει, καθιστούν τη στέγη εξαιρετικά επικίνδυνη, τόσο για τη στατική επάρκεια του χώρου όσο και για την υγειονομική ασφάλεια των χειρουργικών επεμβάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, στις αίθουσες Χειρουργείων (ΧΑ, ΧΒ, ΧΓ, ΧΔ, ΧΕ) παρατηρήθηκαν:

- Σπασμένα και φθαρμένα κεραμίδια και καβαλαραίοι
- Σκισμένες ή πλήρως κατεστραμμένες μεμβράνες
- Σαθρές τεγίδες και σπασμένα μάρμαρα
- Σημεία εισροής νερού κατά τις βροχοπτώσεις
- Δυσλειτουργίες στα συστήματα απορροής (υδρορροές και ντερέδες)

Τα προβλήματα αυτά είναι γνωστά εδώ και τουλάχιστον τρία έτη, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί καμία ουσιαστική ενέργεια αποκατάστασης. Λόγω της φύσης και της λειτουργίας του κτιρίου, η παρούσα κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για την ασφάλεια των εργαζομένων και των ασθενών όσο και για τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία κρίσιμων ιατρικών πράξεων.

Για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες:

- Τοποθέτηση περιμετρικής σκαλωσιάς
- Καθαρισμός και στεγανοποίηση υδρορροών
- Αντικατάσταση κεραμιδιών (περίπου 350 τ.μ.)
- Αντικατάσταση τεγίδων και καβαλαραίων
- Τοποθέτηση νέας μεμβράνης στέγης

- Αντικατάσταση και ενίσχυση της φθαρμένης ξυλείας
- Καθαρισμός και αποκατάσταση όλων των στοιχείων απορροής

Το ενδεικτικό κόστος αποκατάστασης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) έχει ως εξής:

- Εργασίες: 20.000,00 €
- Υλικά: 15.000,00 €
- Σκαλωσιά: 14.500,00 €
- Γενικό σύνολο: 49.500,00 €

Η δαπάνη προκύπτει από σχετική έρευνα αγοράς και καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα και το κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών, γι' αυτό και η ανάθεση σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργείο κρίνεται αναγκαία και επείγουσα.

Σε περίπτωση μη άμεσης υλοποίησης των παραπάνω παρεμβάσεων, η ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα, φθορά ή διακοπή της λειτουργίας των Χειρουργείων θα βαρύνει αποκλειστικά τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου, δεδομένου ότι υπάρχει πλήρης γνώση της σοβαρότητας και της επικινδυνότητας της κατάστασης.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις έχουν προσωρινό – επισκευαστικό χαρακτήρα. Για την οριστική επίλυση του προβλήματος απαιτείται συνολική ανακατασκευή της στέγης, δεδομένου ότι πρόκειται για κατασκευή της δεκαετίας του 1980, η οποία παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές λόγω παλαιότητας και παρατεταμένης έκθεσης σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των Χειρουργείων

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Κ.Α.Α

ΒΕΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ